

Chantiers participatifs - Ferme à Liers - Chaussée Brunehaut 610

Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone extérieure et cave
<p>22 avril Démontage plafond du 1er et expulsion par la fenêtre dans le jardin Arrachement du matériel électrique désuet (non connecté:-) Démolition du mur intérieur du 1er</p>	<p>Evacuation des portes du 1er du rez de chaussée, du grand miroir de cheminée.</p>		<p>Démontage du plafond en gyprox et dépôt à plat dans la grange. Démontage du plancher du 1er, coté cours (1ère moitié)</p>	
<p>06 mai Démontage du plancher du 1er et évacuation par la fenêtre (sauf les dernières ? par l'escalier) Démontage des portes (1/3) du rez de chaussée.</p>	<p>Evacuation de la dernière porte (plus grande :-) Démolition du mur intérieur. Evacuation via l'entonnoir (accroché à la fenêtre) vers le container Démontage du plancher du 1er Démontage et évacuation des portes du rez de chaussée (une de la double) Démolition du mur intérieur partiel du rez de chaussée quand mur du 1er abattu!</p>	<p>Démontage du plancher de la petite pièce du 1er et évacuation par l'escalier.</p>	<p>Démontage de la douche au rez de chaussée Démontage du plancher du 1er, coté cours (2me moitié) Démontage du plancher coté jardin (après le démontage de la douche!) 2/3 fait Démontage des portes (une double) au rez de chaussée.</p>	<p>Evacuation des déchets de démolition jetés dans le jardin, vers le container</p>
<p>Démontage et évacuation des placards (sous l'escalier du rez-de-chaussée), des portes (reste 2/3) du rez de chaussée. Retrait de l'escalier (après démontage du plancher) Démolition du mur intérieur du rez de chaussée</p>	<p>Démontage et évacuation des portes du rez de chaussée (une simple et une de la double)</p>	<p>A LA FIN (!) démontage du plancher du palier et évacuation par l'escalier. A LA FIN de La FIN avant la mise en place des chapes, démontage du wc et de sa porte.</p>	<p>Démontage du plancher coté jardin reste 1/3 Démontage des portes (une simple) au rez de chaussée.</p>	<p>Retrait des clous hors des planches, démontées le 22 et déposées dans la grange Montage d'étagères pour ranger le matériel utile au fonctionnement futur: une sur quatre est montée.</p>
<p><i>Démontage des pavés et parquet du rez de chaussée lorsque les planchers en béton du 1er et du 2me auront été mis en place... en juin? en aout?...</i></p>				

Contacts: Diet MTh

mt.diet@bercetessoucis.be

0473 45 98 32

04 278 00 06

rue Provinciale 23

4042 Liers